

ផ្នែក ក

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

១. ឈ្មោះគម្រោង : គម្រោងគ្រប់គ្រងកែលម្អបរិស្ថានក្រុងជុំវិញបឹងទន្លេសាប

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 22/12/15

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 30/04/25

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$52,600,000

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

RESPONSIBLE UNIT

GENERAL DEPARTMENT OF SEWERAGE AND WASTEWATER MANAGEMENT

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ

អង្គភាពគ្រប់គ្រងទីលានទុកសំរាម និងទឹកកខ្វក់

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងកំពុងដំណើរការ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងវិនិយោគទុន

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : បញ្ចូលគ្នារវាងថវិការ និងឥណទានផ្សេងៗ

៨. ម៉ូដែលគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាការ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ មុំទី៣- ការលើកកម្ពស់សុខភាព និងសុខុមាលភាពប្រជាជន

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ កែលម្អសេវាកម្មទីក្រុងនៅតាមក្រុងពីរគីកំពង់ឆ្នាំង និងពោធិសាត់។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ?

មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ ( សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ. )

ទឹក និងអនាម័យ (មិនគិតជនបទ)

Water and Sanitation (excluding rural)

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង ( ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង )

កំពង់ឆ្នាំង, ពោធិ៍សាត់,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងរបស់គម្រោង)

គម្រោងនេះមានបំណងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការការពារបរិស្ថាននៅតាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំង និងពោធិ៍សាត់ នៅក្នុងបឹងទន្លេសាប។

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

គម្រោងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងបឹងទន្លេសាប។  
គម្រោងនេះមានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម: 1. កែលម្អបរិស្ថានជុំវិញទីក្រុងកំពង់ឆ្នាំង, 2. កែលម្អបរិស្ថាននៅតំបន់ទីក្រុងនៅពោធិ៍សាត់, 3. ការធ្វើដំនើរនៅក្នុងសហគមន៍ និងការកែលម្អបរិស្ថាន, 4. ពង្រឹងវិស័យនៃការសម្របសម្រួល និងប្រតិបត្តិការ, 5. ពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង និងប្រតិបត្តិការនិងថែទាំ

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

គម្រោងនេះនឹងតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានទីក្រុងរួមបញ្ចូលគ្នា នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងជុំវិញបឹងទន្លេសាប។ គម្រោងនេះអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងនៅបឹងទន្លេសាប និងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង និងពោធិ៍សាត់រហូតដល់ឆ្នាំ 2030 ។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

ប្រជាពលរដ្ឋជាង 100.000 នាក់នៅក្នុងក្រុងទាំងពីរនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះ។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? **ត្រូវបានបញ្ចប់**

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាផ្នែកផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

**បង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចការពារបរិស្ថាននៅទីប្រជុំជនពីរ ដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងបឹងទន្លេសាប**

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស **ការបន្ស៊ាំ**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែល ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
--	-------	---------------------------------------

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ មាន  
និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ ?

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស **ការបង្ការ**

**២១. ការវិភាគយេនឌ័រ** (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់គ្នានាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច ?  
តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ ? )

ការបញ្ចូលយេនឌ័រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (EGM) និងផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រ (GAP): ១. កម្មករសំណង់ 30%  
ជាពលករស្រី។

**២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង** (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ ? )

ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន (MPWT) តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ (GDPW) គឺជាទីភ្នាក់ងារ ប្រតិបត្តិ (EA)  
សម្រាប់គម្រោងនៅកម្ពុជា។ EA បានបង្កើតអង្គការគ្រប់គ្រងគម្រោង (PMU) ហើយនាយកគម្រោង ត្រូវបានតែងតាំង។ អង្គការ  
គ្រប់គ្រងគម្រោងកំពុងអនុវត្ត និងផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យទៅលើអនុគម្រោង ។ PMU

**២៣. គ្រួសារគាំទ្រនាយកគម្រោង** (តើគ្រួសារគាំទ្រនាយកគម្រោង និងអនុវត្តគម្រោង (PMU) និងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល  
ឲ្យមានអាក្រក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង និងអនុវត្តគម្រោង (PMU) និងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល  
ឲ្យមានអាក្រក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង និងអនុវត្តគម្រោង (PMU) និងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល

ការរីកចម្រើនជាទូទៅគិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមាន 16% ធៀបនឹងពេលវេលា 43% និងបានដកសាច់  
ប្រាក់ចំនួនប្រមាណ2.6លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 5.5% នៃការរំពឹងទុក។ ការស្សូបស្សង់ភូមិសាស្ត្រ និងការស៊ើបភូមិសាស្ត្រ  
ត្រូវបានបញ្ចប់។ ការរៀបចំវិស្វកម្មលម្អិតសម្រាប់ទីលានចាក់សម្រាម នៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចប់ និងត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃ។  
ការរៀបចំលម្អិតនៃគម្រោងលូបង្ហូរទឹកនៅពោធិ៍សាត់ កំពុងដំណើរការ។

បញ្ហាសំខាន់ៗដទៃទៀត:

- យឺតយ៉ាវដោយសារការបន្តភាពមិនច្បាស់លាស់ និងការទទួលបានដីធ្លី និងបញ្ហាប្រឈមនៃការតាំងលំនៅថ្មី ដែលជាប់ទាក់ទង  
នឹងសកម្មភាពធំបំផុតនៅក្រោមគម្រោងទំនប់ការពារទឹកជំនន់នៅកំពង់ឆ្នាំង។
- ប្រឈមនានាដល់ទាក់ទង នឹងការការពារបរិស្ថាន,
- តម្រូវការសម្រាប់ការអនុម័តជាតិលើឯកសារការពារបរិស្ថាន
- ផ្លាស់ប្តូរវិសាលភាពនៃការងាររបស់គម្រោង

**២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង** ( បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន )

60

**២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ** ( ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ )

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី៖ ធ្វើការពិនិត្យកន្លះឆ្នាំម្តង, ពិនិត្យ និងអនុម័តឯកសារលទ្ធកម្ម និងចំណាយ។

## ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន (គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2023		2024 ថវិកា	2025 ប៉ាន់ស្មាន	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2025-2027	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
<b>ចំណាយប្រតិបត្តិ</b>	270.0	190.0	194.0	126.0	0.0	0.0	126.0	301.0
បៀវត្សរ៍	135.0	95.0	97.0	48.0	0.0	0.0	48.0	72.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	28.0	29.0	33.0	14.0	0.0	0.0	14.0	229.0
ផ្សេងៗ	107.0	66.0	64.0	64.0	0.0	0.0	64.0	0.0
<b>ចំណាយមូលធន</b>	5,950.0	10,358.0	7,852.0	2,321.0	0.0	0.0	2,321.0	22,432.0
ការសាងសង់	5,527.0	9,618.0	6,527.0	1,910.0	0.0	0.0	1,910.0	21,188.0
សេវាទីប្រឹក្សា	280.0	553.0	422.0	181.0	0.0	0.0	181.0	922.0
ទទួលសម្ភារៈ	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	143.0	187.0	203.0	230.0	0.0	0.0	230.0	322.0
<b>ចំណាយសរុប</b>	6,220.0	10,548.0	8,046.0	2,447.0	0.0	0.0	2,447.0	22,733.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2023		2024 ថវិកា	2025 ប៉ាន់ស្មាន	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2025-2027
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង					
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ថវិកាជាតិ	28.0	29.0	33.0	14.0	0.0	0.0	14.0
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	28.0	29.0	33.0	14.0	0.0	0.0	14.0
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ</b>	<b>6,057.0</b>	<b>10,424.0</b>	<b>7,916.0</b>	<b>2,355.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,355.0</b>
Asian Development Bank	6,057.0	10,424.0	7,916.0	2,355.0	0.0	0.0	2,355.0
<b>សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់</b>	<b>6,085.0</b>	<b>10,453.0</b>	<b>7,949.0</b>	<b>2,369.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,369.0</b>
<b>តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម</b>	<b>135.0</b>	<b>95.0</b>	<b>97.0</b>	<b>78.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>78.0</b>

បានឃើញ និង ឯកភាព  
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: