

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : គម្រោងគាំទ្រនិរន្តរភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដើម្បីទីផ្សារកសិករ និងពាណិជ្ជបរិយាកាសកសិកម្ម

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 12/09/19

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 30/09/25

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$149,113,750

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

RESPONSIBLE UNIT Project Management Unit

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ អង្គភាពគ្រប់គ្រងគម្រោង

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងកំពុងដំណើរការ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងវិនិយោគជាទុន

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : បញ្ចូលគ្នារវាងថវិការ និងឥណទានផ្សេងៗ

៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជូនកាណូ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ

មុំទី២- ការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យដឹកជញ្ជូន និង ឡូជីស្ទិក, វិស័យថាមពល, វិស័យទឹកស្អាត និងវិស័យឌីជីថល

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ

បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតភាពរបស់ប្រជាជនជនបទ តាមរយៈការចូលរួមទីផ្សារ។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ? គាំទ្រ

ការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយគាំទ្រ (ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនិងធនធានមនុស្ស ការជំរុញវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្សែស្របកម្ម និងវិធានការផ្នែកហិរញ្ញប្បទាន)

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Other

value chain infrastructure and skills, technology and enterprise

Other

value chain infrastructure and skills, technology and enterprise

Other

value chain infrastructure and skills, technology and enterprise

**១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)**

កំពង់ឆ្នាំង, ពោធិ៍សាត់, កំពត, បាត់ដំបង, តាកែវ, កំពង់ចាម, ព្រះវិហារ, កំពង់ធំ, ស្វាយរៀង, បន្ទាយមានជ័យ, ស្ទឹងត្រែង, កណ្តាល,

**១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)**

បង្កើនផលិតភាពរបស់យុវជន សហគ្រាស និងសេដ្ឋកិច្ចជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងជនបទ។

**១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)**

សមាសភាគទី១៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ដែលអនុវត្តដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  
សមាសភាគទី២៖ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ, បច្ចេកវិទ្យា និងសហគ្រាស ដែលអនុវត្តដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ, មណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” និងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ។

**១៥. យុទ្ធសាស្ត្រលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)**

គម្រោងពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការចូលរួមចំណែកបង្កើនផលិតភាព និងអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពជនបទ ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង តាមរយៈការកសាងផ្លូវដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ, ការសាងសង់ទឹកនៃប្រមូលផ្តុំកសិផលរបស់បណ្តុំកសិករ, ការសាងសង់កំពង់ធំ, និងស្ថាបនាផ្សារសហគមន៍។

**១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)**

២០០ ០០០ គ្រួសារ ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ ៨០០ ០០០នាក់ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីគម្រោង។

**១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព**

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? **ត្រូវបានបញ្ចប់**

**១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)**

គម្រោងមិនមានផលប៉ះពាល់លើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញទេ ហើយវានឹងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទ

**១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ**

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? **មាន**

ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស **ការបន្ស៊ាំ**

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងរៀបរយនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
<b>៤.</b>	<b>40</b>	<b>ទាក់ទងតិចតួច</b>

**ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយបានដាក់បញ្ចូលការប្រែប្រួល**

**២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ**

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ **មាន**  
និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ?

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស **ការកាត់បន្ថយ**

**២១. ការវិភាគយេនឌ័រ** (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច?  
តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

**គម្រោងនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី និងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយសមភាព និងសមធម៌  
តាមរយៈការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របរិវត្តកម្មយេនឌ័រ ដែលស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះយ៉ាងតិច 40%។**

**២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង** (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

**ក្រសួងមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង។**

**២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង** (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបង្ហាញអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាល  
ឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

**គម្រោងបានជ្រើសរើសតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៣២ នៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ១២។  
សម្រាប់សមាសភាគទី១**

**ដែលកំពុងអនុវត្តដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជបបទនឹងមិនអាចបញ្ចប់គម្រោងបានតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  
ឆ្នាំ២០២៥ បាននោះទេ។ ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោងបានស្នើសុំពន្យារពេលអនុវត្តរយៈពេល ១៨ខែ គឺចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ ដល់ខែមីនា  
ឆ្នាំ២០២៧។ វឌ្ឍនភាពជាមធ្យម ៦៥%។ បញ្ហាចម្បងដែលធ្វើឱ្យមានការពន្យារពេលអនុវត្តគម្រោង គឺ (១).**

**គម្រោងបានចាប់ផ្តើមស្របពេលដែលមានការរាត់ត្រាតនៃជំងឺកូវីដ១៩។ (២).**

**ការចំណាយពេលវេលាលើការអនុម័តការចនាប្តូរវិស្វកម្ម និងកិច្ចដំណើរការលទ្ធកម្ម។**

**២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង** (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

1

**២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ** (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

**ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន**  
(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
<b>ចំណាយប្រតិបត្តិ</b>	176.0	313.9	468.0	331.0	61.0	0.0	392.0	0.0
បៀវត្សរ៍	80.0	132.7	164.0	153.0	30.0	0.0	183.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	96.0	181.2	304.0	178.0	31.0	0.0	209.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ចំណាយមូលធន</b>	39,318.0	21,448.5	64,242.0	32,983.0	69.0	0.0	33,052.0	0.0
ការសាងសង់	35,834.0	17,048.0	58,537.0	31,725.0	0.0	0.0	31,725.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	3,289.0	3,296.0	3,885.0	1,258.0	69.0	0.0	1,327.0	0.0
ទទួលសម្ភារៈ	42.0	45.5	963.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	153.0	1,059.0	757.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ចំណាយសរុប</b>	39,494.0	21,762.4	64,710.0	33,314.0	130.0	0.0	33,444.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	26,180.0	26,766.0	56,054.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	260.0	520.0	1,491.0	330.0	62.0	0.0	392.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	260.0	520.0	1,491.0	330.0	62.0	0.0	392.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ</b>	<b>39,234.0</b>	<b>26,246.0</b>	<b>63,219.0</b>	<b>32,983.0</b>	<b>69.0</b>	<b>0.0</b>	<b>33,052.0</b>	
IFAD	17,751.0	15,958.0	18,683.0	5,793.0	0.0	0.0	5,793.0	
European Investment Bank	21,483.0	10,288.0	44,536.0	27,190.0	69.0	0.0	27,259.0	
<b>សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់</b>	<b>39,494.0</b>	<b>26,766.0</b>	<b>64,710.0</b>	<b>33,313.0</b>	<b>131.0</b>	<b>0.0</b>	<b>33,444.0</b>	
<b>តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម</b>	<b>0.0</b>	<b>-5,003.6</b>	<b>0.0</b>	<b>1.0</b>	<b>-1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

**បានឃើញ និង ឯកភាព**  
**រដ្ឋមន្ត្រី**

កាលបរិច្ឆេទ: