

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : គម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតករជនបទ

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 10/01/20

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 31/12/25

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$67,500,000

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

RESPONSIBLE UNIT Executive Agency

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ ស្ថាប័នប្រតិបត្តិការគម្រោង

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងកំពុងដំណើរការ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងវិនិយោគទុន

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : បញ្ចូលគ្នារវាងថវិការ និងឥណទានផ្សេងៗ

៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាក់គោល ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ បញ្ជាក់គោលទី៤- ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពធន់ ចីរភាព និងបរិយាបន្ន

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ

គម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតករជនបទ នឹងផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល ៤៨០ ០០០ នាក់ ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន៥

ដោយផ្ដោតលើការបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងពលករចំណាកស្រុកដែលបានបាត់បង់ការងារដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈផ្តល់ការងាររយៈពេលខ្លីក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង។

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ ?

មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ (សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ.)

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Other

Other

Other

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង)

ព្រៃវែង, ប៉ៃលិន, កោះកុង, ត្បូងឃ្មុំ, កំពង់ឆ្នាំង,

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង (ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង)

គោលបំណងរបស់គម្រោងនេះ គឺធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនូវសេដ្ឋកិច្ចជនបទ និងជីវភាពប្រជាជននៅតំបន់ជនបទដែលងាយរងគ្រោះ ព្រមទាំងប្រជាជនដែលត្រូវរៀបចំចំណាកស្រុកដោយសារការប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង (ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង)

គម្រោងបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ AIB ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការ រីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជនបទ បង្កើតការងារ ប្រាក់ចំណូល និងកសាងសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គោលដៅ ព្រមទាំងពង្រឹងជំនាញក្រុមហ៊ុនទទួលបាន ដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដែលស្របទៅនឹងស្តង់ដារជាតិ។
(១)បង្កើនចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គោលដៅអំពីគម្ភភូមិសាស្ត្រ និងការធ្វើអនាម័យ ដែលជាវិធានការទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ (២)ការត្រៀមលក្ខណៈនិងបង្កើនភាពធន់នឹងជំងឺនាពេលអនាគត។
គម្រោងមានសមាសភាគចំនួន២គឺ៖ (១)ការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ រួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងផ្នែកទឹកស្អាត ការសំអាត និងអនាម័យជនបទ និង(២)ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនមេការសាងសង់ និងប្រជាជនក្នុងតំបន់គោលដៅ ព្រមទាំងការងារគ្រប់គ្រងគម្រោងថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់ខេត្ត។

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង (បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស)

គម្រោងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈ៖
- ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ៖ (១)ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ ប្រភេទ DBST និងប្រភេទផ្លូវបេតុងសរសៃដែកប្រវែងសរុប ២៣៥ គ.ម ព្រមទាំងសំណង់សិល្បកាត់ព័ន្ធនានា។ (២)កែលម្អស្ថាន ល្អ ប្រព័ន្ធនេស្តទឹក ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងមូលដ្ឋានឬព័កនៃឆ្នេរមួយទៅកន្លែងមួយ រួមមានផ្សារ មន្ទីរពេទ្យ/មណ្ឌលសុខភាព និងសាលារៀន ព្រមទាំងតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង -ជនបទក្នុងខេត្តក៏ដូចជាវាងខេត្ត-រាជធានី។ (៣) ការសាងសង់បានបញ្ចូលនូវវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយសារគ្រោះមហន្តរាយ រៀបចំគ្រួសារ ដាំស្បៀង ដាំដើមឈើអមផ្លូវដោយប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងតំបន់ ដើម្បីសម្រួលដល់ការដើរ និងជិះកង់ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពផ្លូវជនបទ។
- ផ្នែកទឹកស្អាត និងអនាម័យ (១)ស្ថាប័នសហគមន៍ចំនួន ៧៥ ស្រុះ ព្រមទាំងពង្រឹងគុណភាពស្រុះសហគមន៍ ដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (២)សាងសង់ស្រុះសហគមន៍ថ្មីចំនួន ៧៥ ស្រុះ លើកកម្ពស់អនាម័យជាពិសេសការអនុវត្តការលាងដៃជាវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនបទនិងកៀរគរសហគមន៍ដើម្បីចូលរួមប្រើប្រាស់ថែទាំ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអនាម័យ ដែលជាការឆ្លើយតបបឋមនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង (រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង)

(១) ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៥០,០០០ នាក់ ទទួលបានប្រាក់ចំណូលដោយផ្ទាល់បន្ថែមតាមរយៈការធ្វើផ្លូវក្នុងនាមជាកម្មករគ្មានជំនាញ
 (២) ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសាងសង់ចំនួន ២៥ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលអំពីបច្ចេកទេស សាងសង់
 ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទសេវាមូលដ្ឋាន ចាំបាច់នានា និងវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ (៣) ផ្លូវជនបទត្រូវបានកែលម្អដើម្បីសម្រួលការ
 ធ្វើដំណើរទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាចំនួន១០០ទីតាំង រួមមានផ្សារ មន្ទីរពេទ្យ/មណ្ឌលសុខភាព និងសាលារៀន និង
 (៤) ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១៥០,០០០នាក់ ទទួលបានសេវាទឹកស្អាត និងអនាម័យកាន់តែប្រសើរឡើង
 ជាពិសេសវិធានការលាងសម្អាតដៃ ដែលជាវិធានការបឋមក្នុងការបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? មាន

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? ត្រូវបានបញ្ចប់

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម (ពិពណ៌សង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ
 ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ?)

គម្រោងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការបណ្តេញចេញដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តឬផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជា
 មានលើជនជាតិដើមភាគតិចនោះទេព្រោះគម្រោងបានរៀបចំផែនការយ៉ាងហ្មត់ចត់ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាច្រើន
 នលើកច្រើនសរស្របតាមគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
 និងសង្គមនិងធ្វើការសាងសង់តែលើផ្លូវជនបទដែលមានស្រាប់។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? មាន

ប្រសិនបើទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ សូមជ្រើសរើស ការបន្ស៊ាំ

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែល
 ទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងធៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

វិស័យដែលទាក់ទងនឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	ភាគរយ	ភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ
៤.	20	ទាក់ទងតិចតួច

ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយបានដាក់បញ្ចូលការប្រែប្រួល

២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យក្នុងគ្រោះមហន្តរាយ

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ មាន
 និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ?

ប្រសិនបើ ទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងគ្រោះមហន្តរាយ សូមជ្រើសរើស ការកាត់បន្ថយ

២១. ការវិភាគយេនឌ័រ (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច?
 តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

គម្រោងផ្តល់ឱកាសដូចគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការទទួលបានការងារពេលសាងសង់ដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃដូចគ្នា
 ដោយមិនរើសរកទេ ឬ ជនជាតិភាគតិច គម្រោងជម្រុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសកម្មភាព គម្រោងអោយបាន។

២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះ ។

២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាលឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

ក. ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទ

ឆ្នាំ២០២១:

- គម្រោងចាប់ផ្តើមដំណើរការជ្រើសរើសខ្សែផ្លូវកញ្ចប់ទី១ ក្នុងខេត្តចំនួន៣ ក្នុងចំណោមខេត្ត គម្រោង៥ ដើម្បីជួសជុលកែលម្អ និងមានប្រវែងសរុប ៣៧.៧៨៦ គ.ម។ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន២ខ្សែ ផ្លូវប្រវែង ១៦.៨២៩គ.ម ខេត្តព្រៃវែងមាន១ខ្សែ ផ្លូវប្រវែង ១០.៦៧៩គ.ម និងខេត្តក្បួងឃ្មុំមាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ១០.២៧៨ គ.ម ។

ឆ្នាំ ២០២២:

- គម្រោងចាប់ផ្តើមដំណើរការសាងសង់ខ្សែផ្លូវកញ្ចប់ទី១ដែលបានជ្រើសរើសក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ។
- គម្រោងចាប់ផ្តើមដំណើរការសិក្សាខ្សែផ្លូវក្នុងខេត្តគម្រោងទាំង៥ និងមានប្រវែងសរុប ១០៦.៩៩៧ គ.ម។ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមាន២ខ្សែផ្លូវប្រវែង ៣២.៥២៥ គ.ម, ខេត្តព្រៃវែង មាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ៨.០៦៤ គ.ម, ខេត្តក្បួងឃ្មុំមាន២ខ្សែផ្លូវប្រវែង ២៥.៧២១ គ.ម ខេត្តប៉ៃលិនមាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ២០.៨៥០ គ.ម ខេត្តកោះកុងមាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ១៩.៨៣៧ គ.ម។

ឆ្នាំ ២០២៣:

- គម្រោងបានបញ្ចប់ការសាងសង់ខ្សែផ្លូវកញ្ចប់ទី១ដែលបានជ្រើសរើសក្នុងឆ្នាំ២០២១ ១០០% ប្រវែងសរុប ៣៧.៧៨៦ គ.ម។
 - គម្រោងចាប់ផ្តើម និងកំពុងដំណើរការសាងសង់ខ្សែផ្លូវកញ្ចប់ទី២ដែលបានជ្រើសរើស ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ។ លទ្ធផលសម្រេចបាន ៣៧.២៨ %។
 - គម្រោងចាប់ផ្តើមដំណើរការសិក្សា និងរៀបចំឯកសារលទ្ធកម្មខ្សែផ្លូវសម្រាប់កញ្ចប់ទី៣ និងទី៤ ក្នុងខេត្តគម្រោងទាំង៥ចំនួន៨ខ្សែ និងមានប្រវែងសរុប ១២៤.៩៨៦ គ.ម។
- កញ្ចប់ទី៣: ចំនួន៥ខ្សែ ក្នុងនោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ៨.១៤០ គ.ម, ខេត្តព្រៃវែងមាន២ខ្សែផ្លូវប្រវែង ៣៣.៣២៨ គ.ម, ខេត្តក្បួងឃ្មុំមាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ១២.៦៧០ គ.ម, និងខេត្តប៉ៃលិនមាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ១៥.៣៣៨ គ.ម។
- កញ្ចប់ទី៤: ចំនួន៣ខ្សែ ក្នុងនោះខេត្តព្រៃវែងមាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ១៨.០៧៤ គ.ម ខេត្តក្បួងឃ្មុំមាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ១១.២៣៦ គ.ម និងខេត្តកោះកុងមាន១ខ្សែផ្លូវប្រវែង ២៨.១០០ គ.ម។

ខ. ផ្នែកទឹកស្អាត សំអាត និងអនាម័យជនបទ

ការងារសាងសង់ស្រះសហគមន៍ គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២៣ នេះមានដូចតទៅ:

- កញ្ចប់ទី១: ស្រះសហគមន៍ចំនួន ៣៨ស្រះ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង (១៦ស្រះ) កំពង់ឆ្នាំង (១០ស្រះ) និងខេត្តក្បួងឃ្មុំ (១២ស្រះ) ។ ការសាងសង់សម្រេចបាន ៤៧ %។
- កញ្ចប់ទី២: បានចុះសិក្សាទីតាំង ពិគ្រោះយោបល់ សិក្សាឋានលេខា និងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាស្រះទឹកនិងអនាម័យបានចំនួន ៤៣ ស្រះ (២៤ ស្រះ ក្នុងខេត្តកោះកុង និង ១៩ ស្រះ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន) ។
- កញ្ចប់ទី៣: បានចុះសិក្សាជំហានដំបូងចំនួន ២៩ស្រះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២០ស្រះនៅព្រៃវែង និង២៧ស្រះនៅក្បួងឃ្មុំ តាមសំណើពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។

ការងារបណ្តុះបណ្តាល:

- បណ្តុះបណ្តាល (TOT) ដល់មន្ត្រី PIU អំពីការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងការអនុវត្តការសំអាត និងអនាម័យ អ្នកចូលរួម ១០នាក់ (ស្រី ១នាក់)។
- បណ្តុះបណ្តាលទឹកស្អាតនិងអនាម័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់គោលដៅ អ្នកចូលរួមចំនួន ១,២៧៨ នាក់ (ស្រី ៥១៩នាក់) ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តព្រៃវែង និងខេត្តក្បួងឃ្មុំ ។
- បណ្តុះបណ្តាលជនបង្គោល WUGS ដើម្បីក្លាយជាអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់កូមី ស្តីពីទម្លាប់ល្អ ក្នុងការអនុវត្តអនាម័យជាប្រចាំ និងវិធីសាស្ត្រអប់រំដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈអប់រំផ្សព្វផ្សាយ (IEC materials) នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តព្រៃវែង ។ សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ៩០នាក់ (ស្រីចំនួន ២៨នាក់) ។

២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)
ធានាការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី

ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន
(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	292,000.0	280,000.0	283,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
រៀបចំគម្រោង	218,000.0	210,000.0	218,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈនិងរដ្ឋបាល	74,000.0	70,000.0	65,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយមូលធន	38,620,000.0	24,916,000.0	25,384,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការសាងសង់	36,500,000.0	23,000,000.0	24,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	2,000,000.0	1,800,000.0	810,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទទួលសម្ភារៈ	20,000.0	18,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	100,000.0	98,000.0	74,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ចំណាយសរុប	38,912,000.0	25,196,000.0	25,667,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង					
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ថវិកាជាតិ	2,800,000.0	2,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	2,800,000.0	2,800,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ	28,000,000.0	0.0	24,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ASEAN Infrastructure Investment Bank	28,000,000.0	0.0	24,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់	30,800,000.0	2,800,000.0	24,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម	8,112,000.0	22,396,000.0	1,667,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0

បានឃើញ និង ឯកភាព
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: