

ព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីគម្រោង

(ត្រូវបំពេញគ្រប់ចំណុចទាំងអស់)

ផ្នែក ក

១. ឈ្មោះគម្រោង : គម្រោងអភិរក្សនិងជួសជុលជណ្តើរបុរាណខាងជើង នៃមេណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ

២. កាលបរិច្ឆេទគម្រោង

កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមគម្រោង 01/01/18

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់គម្រោង 01/01/29

៣. ចំណាយគម្រោងសរុប \$2,101,700

៤. ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ

RESPONSIBLE UNIT National Authority for Preah Vihear

អង្គភាពទទួលខុសត្រូវ អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ

៥. ស្ថានភាពគម្រោង គម្រោងកំពុងដំណើរការ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

៦. ប្រភេទគម្រោង : គម្រោងវិនិយោគទុន

៧. ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន : ជំនួយឥតសំណង

៨. មុំនៃគោលនយោបាយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាការ ដំណាក់កាលទី១ ដែលគម្រោងស្ថិតនៅ

មុំទី២- ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ, បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ ប្រកបដោយចីរភាព

៩. ការចូលរួមចំណែករបស់គម្រោងក្នុងការសម្រេចបានគោលនយោបាយអាទិភាពខាងលើ

អភិរក្ស និងជួសជុលជណ្តើរខាងជើងឱ្យមានភាពរឹងមាំឡើងវិញ ដើម្បីលើកកម្ពស់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិ

១០. ការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា

តើគម្រោងនេះគាំទ្រដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដែរឬទេ ?

មិនគាំទ្រ

១១. វិស័យ ( សូមប្រើវិស័យ អនុវិស័យ ដែលមានចែងក្នុងផ.យ.អ.ជ. )

វប្បធម៌ និងសិល្បៈ

Culture and Fine Arts

១២. ទីតាំងអនុវត្តគម្រោង ( ពិពណ៌នាពីទីតាំងដែលត្រូវអនុវត្តគម្រោង )

១៣. គោលបំណងរបស់គម្រោង ( ពិពណ៌នាគោលបំណងចម្បងៗរបស់គម្រោង )

ធ្វើការអភិរក្ស និងជួសជុលជណ្តើរបុរាណខាងជើង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធរបស់ជណ្តើរដើម្បីវាមានមុខងារដូចធម្មតាឡើងវិញ

១៤. ការពិពណ៌នាអំពីគម្រោង ( ពិពណ៌នាអំពីសមាសភាគទាំងអស់របស់គម្រោង )

- ចងក្រងឯកសារអំពីឋានលេខ ស្ថានភាពជណ្តើរ រូបចម្លាក់តោ និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកបុរាណ
- ធ្វើកំណាយបុរាណវិទ្យា ដើម្បីសិក្សាអំពីគ្រឹះប្រាសាទ និងស្រទាប់ដីចាក់បង្ហូរ
- ជួសជុលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកបុរាណ ឱ្យមានមុខងារដូចសភាពដើមវិញ
- ជួសជុលរូបចម្លាក់តោដែលបានបាក់បែក ឱ្យមករូបរាងដូចដើមវិញ និងតម្លើងនៅតាមទីតាំងដើមវិញ
- រុះរើដុំថ្មជណ្តើរ ធ្វើតេស្តគ្រឹះជណ្តើរ បកស្រទាប់ដីចាក់បង្ហូរ បុកបង្ហាប់គ្រឹះឡើងវិញ និងធ្វើតេស្តគ្រឹះជណ្តើរក្រោយ បុកបង្ហាប់គ្រឹះ
- ជួសជុលដុំថ្ម តម្រៀបដុំថ្មចូលវិញ និងបិទភ្ជាប់ទីតាំងប្រេ:

១៥. យុត្តិកម្មលើគម្រោង ( បង្ហាញពីហេតុផលថាហេតុអ្វីបានជាគម្រោងនេះត្រូវបានជ្រើសរើស )

ជណ្តើរខាងជើងស្ថិតក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយសារកង្វះខាតការថែទាំជាយូរឆ្នាំ និងកត្តាបរិស្ថានជាពិសេសបង្កឡើងដោយឫសឈើ និងទឹកភ្លៀង។ បើសិនជាមិនមានការជួសជុលបន្ទាន់ទេ នោះជណ្តើរបុរាណខាងជើងនេះត្រូវបន្តប្រឈមនឹងការខូចខាតបន្តបន្ទាប់ទៀត និងឈានដល់ការបាត់បង់គុណតម្លៃបេតិកភណ្ឌនៃប្រាសាទព្រះវិហារ។ ការជួសជុលជណ្តើរខាងជើងនេះគឺដើម្បីធានាថា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបុរាណជណ្តើរការឡើងវិញដូចប្រក្រតី រចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទមានភាពរឹងមាំឡើងវិញ ចម្លាក់តោត្រូវបានដាក់បញ្ឈរនៅអមសងខាងជណ្តើរ ដែលទាំងអស់នេះបានលើកតម្លៃជណ្តើរបុរាណខាងជើង និងបម្រើឱ្យវិស័យទេសចរណ៍ផងដែរ។

១៦. ផលប្រយោជន៍របស់គម្រោង ( រៀបរាប់ពីអ្នកដែលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ពីការអនុវត្តគម្រោង )

គម្រោងនេះផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ សហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋាន សិស្សនិងនិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សខាងវិទ្យាសាស្ត្របុរាណវិទ្យាទាំងក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាល និងភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារ។

១៧. ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

តើគម្រោងនេះតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាពដែរ ឬទេ? មាន

ប្រសិនបើត្រូវការ តើការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព បានរៀបចំហើយឬនៅ? ត្រូវបានបញ្ចប់

១៨. ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គម ( ពិពណ៌នាសង្ខេបពីផលប៉ះពាល់របស់គម្រោងលើប្រជាជននិងបរិស្ថានជុំវិញ )

ប្រសិនបើមាន។ តើគម្រោងនេះនឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែរឬទេ? )

គម្រោងនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជន និងបរិស្ថានជុំវិញទេ។  
 គម្រោងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការផ្តល់ការងារធ្វើដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន។

១៩. ការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ

ក. តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬទេ? គួន

ខ. តើគម្រោងមានភាពទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្រិតណា ?

សូមជ្រើសរើសវិស័យដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងនិងបំពេញការចូលរួមចំណែកនៃចំណាយដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គម្រោងរៀបនឹងតម្លៃគម្រោងសរុប។

**២០. ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និង គ្រោះមហន្តរាយ**

តើសកម្មភាព ឬធាតុចេញរបស់គម្រោងទាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយដែរឬទេ? **គួន**

**២១. ការវិភាគយេនឌ័រ** (តើគម្រោងនេះមានផលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់បុរសនិងស្ត្រីក្នុងទីតាំងរបស់គម្រោងនេះដូចម្តេច? តើស្ត្រីនឹងត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះដែរឬទេ?)

**បុរស និងស្ត្រីមានសិទ្ធិចូលរួមស្មើគ្នាក្នុងការអនុវត្តគម្រោង**

**២២. សមត្ថភាពអនុវត្តគម្រោង** (តើក្រសួងមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងដែរឬទេ?)

**អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារមានមន្ត្រីជំនាញ និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោង**

**២៣. ស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង** (ពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គម្រោងនិងបញ្ហាអំពីភាពប្រឈមនានា ដែល បណ្តាលឲ្យមាន ការព្យាបាលក្នុងការអនុវត្តគម្រោង។)

- គម្រោងនេះបានបញ្ចប់ការចងក្រងឯកសារជាមូលដ្ឋាន ជួសជុលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកឱ្យដំណើរការដូចប្រក្រតីឡើងវិញ ជួសជុលចម្លាក់តោបានចំនួន៣ និងធ្លាក់កាំជណ្តើរបានប្រមាណ២០ភាគរយ
- បញ្ហាភ្លៀងនៅរដូវវស្សា ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពជួសជុលជណ្តើរ តែនេះគឺជាកត្តាស្របច្បាប់របស់ធម្មជាតិ

**២៤. អាទិភាពរបស់គម្រោង** (បញ្ជាក់ពីការកំណត់អាទិភាពរបស់គម្រោងរបស់ក្រសួង ស្ថាប័ន)

32

**២៥. ការចូលរួមរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍ** (ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីដៃគូអភិវឌ្ឍសក្តានុពល ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះ)

**គម្រោងនេះផ្តល់មូលនិធិដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់អភិរក្សបេតិកភណ្ឌ**

**ផ្នែក ខ ចំណាយរបស់គម្រោងនិងប្រភពហិរញ្ញប្បទាន**  
(គិតជាពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណាយវិនិយោគ	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	ថវិកា ចរន្ត
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណាយប្រតិបត្តិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
បៀវត្សរ៍	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
សម្ភារៈ និងរដ្ឋបាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

<b>ចំណាយមូលធន</b>	213.4	0.0	213.4	213.4	213.4	213.4	640.2	0.0
ការសាងសង់	213.4	0.0	213.4	213.4	213.4	213.4	640.2	0.0
សេវាទីប្រឹក្សា	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ទ្រព្យសម្ភារៈ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ការបណ្តុះបណ្តាល	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ចំណាយសរុប</b>	213.4	0.0	213.4	213.4	213.4	213.4	640.2	0.0

ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន	2024		2025 ថវិកា	2026 ប៉ាន់ស្មាន	2027 ប៉ាន់ស្មាន	2028 ប៉ាន់ស្មាន	សរុប 2026-2028	
	ថវិកា	ជាក់ស្តែង						
ចំណូលពីគម្រោង	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ថវិកាជាតិ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
សាច់ប្រាក់សុទ្ធ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ធនធានផ្សេងៗ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<b>ហិរញ្ញប្បទាន របស់ ដៃគូអភិវឌ្ឍ</b>	<b>213.4</b>	<b>0.0</b>	<b>213.4</b>	<b>213.4</b>	<b>213.4</b>	<b>213.4</b>	<b>640.2</b>	
United States of America	213.4	0.0	213.4	213.4	213.4	213.4	640.2	
<b>សរុបហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានសន្យាផ្តល់</b>	<b>213.4</b>	<b>0.0</b>	<b>213.4</b>	<b>213.4</b>	<b>213.4</b>	<b>213.4</b>	<b>640.2</b>	
<b>តម្រូវហិរញ្ញប្បទាន បំពេញបន្ថែម</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

បានឃើញ និង ឯកភាព  
រដ្ឋមន្ត្រី

កាលបរិច្ឆេទ: